

INFORME No. GADML-CFISC-2024-077

INFORME DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION DEL GADML, PARA LOTAIP, MES DE JULIO DE 2024

Fecha: 05 de agosto de 2024

ANTECEDENTES:

- Mediante memorando Nro. GADMCL-GADMCL-DGPDT-2024-0929-M-GD, del 02 de agosto de 2024, el Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, solicita lo siguiente: “(...) SE REMITA LA INFORMACIÓN COORRESPONDIENTE A LA LOTAIP – MES JULIO DE 2024.

BASE LEGAL:

- *Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocida como LOTAIP 2.0, tiene como objetivo principal fortalecer el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información y mediante las competencias de la Defensoría del Pueblo como ente rector, aportar a la transparencia en el país.*
- *COORDINACION DE FISCALIZACION, Misión. - Ejercer el control y la fiscalización interna de la ejecución de obras que ejecutan por administración directa, o mediante la contratación de acuerdo con la Ley, generando información permanente y verás de los productos y servicios a la Alcaldía.*

DESARROLLO

Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos, se integra como funcionario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loreto desde el 2 de octubre del 2023, en calidad de Coordinador de Fiscalización.

A continuación, se detalla un cuadro en el que se puede observar las actividades mensuales realizadas en la fiscalización de obras, en el mismo se puede notar que existen trabajos que se enmarcan como permanentes, esto corresponde a que, dentro de las actividades de fiscalización, conlleva a realizar trabajos de inspección y verificación en campo, y trabajos de elaboración de documentos en oficina.

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

COORDINACION DE FISCALIZACION				jul-24	
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Cant.	%
1	MCO-GADML-2023-23, "REPOTENCIACIÓN DE LAS ÁREAS DE COMEDORES TRADICIONALES Y READECUACIÓN DE UN ÁREA EN LA SEGUNDA PLANTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS PARA LAS DIRECCIONES AGUA POTABLE Y MEDIO AMBIENTE DEL CENTRO DE ABASTOS MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO (PRIMERA FASE), PROVINCIA DE ORELLANA".	INSPECCION DE TRABAJOS, CRONOGRAMA, CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS, Y MANO DE OBRA.	U.	4	100%
		REVISION DE CANTIDADES DE OBRA, APROBACION DE PLANILLA DE OBRA	U.	1	100%
		REVISION DE CANTIDADES DE OBRA, CONTRATO COMPLEMENTARIO	U.	1	100%
2	PROCESO: MCO-GADML-2024-02, "CONSTRUCCIÓN DE 8 REDUCTORES DE VELOCIDAD DE HORMIGON, EN DIFERENTES PUNTOS DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"	INSPECCION DE TRABAJOS, CRONOGRAMA, CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS, Y MANO DE OBRA.	U.	4	100%
		REVISION DE CANTIDADES DE OBRA, APROBACION DE PLANILLA DE OBRA	U.	1	100%
		REVISION DE CANTIDADES DE OBRA, APROBACION DE PLANILLA DE OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO	U.	1	100%
3	PROCESO: MCO-GADML- 2024-05; MANTENIMIENTO GENERAL DEL CERRAMIENTO Y PATIOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO PROVINCIA DE ORELLANA	INSPECCION DE TRABAJOS, CRONOGRAMA, CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS, Y MANO DE OBRA.	U.	4	100%
		TRAMITE DE PLANILLA UNICA LIQUIDACION DE OBRA	U.	1	100%
4	MCO-GADML-2024-03, "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) UBICADOS EN LAS COMUNIDADES: SAN FRANCISCO DE ASIS, EL INCA, PUERTO MURIALDO, BAJO HUIÑO 24 DE MAYO Y HUIRUNO, PERTENECIENTES A LAS PARROQUIAS DEL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	REVISION DE METODOLOGIA, CRONOGRAMA DE TRABAJOS.	U.	1	100%
		INSPECCION DE TRABAJOS, CRONOGRAMA, CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS, Y MANO DE OBRA.	U.	1	100%
		PROYECCION DE DIFERENCIA DE CANTIDADES PARA LIQUIDACION DE OBRA.	U.	1	100%
				PROM.	100.00%

OBSERVACIONES. –

La Coordinación de fiscalización informa que los trabajos y actividades realizadas para el periodo **del 01 al 31 de julio de 2024**, se cumplieron en el **100.00 %**.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD. –

Elaborado por:

Ing. Civil Carlos Norberto Vélez Burgos
COORDINADOR DE FISCALIZACION