

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA			sep-24		
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.
1	ADMINISTRACION DIRECTA - BACHEO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, DESDE EL PUENTE DE AVILA HUIRUNO A EL PUENTE DE PAYAMINO	SEÑALIZACION Y MARCACION DE LOS HUECOS EN LA VIA	M2	374	374
		FREZADO DE LOS HUECOS SEÑALIZADOS	M3	50	50

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA			sep-24		
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.
		REVACHEO DE HUECOS CON ASFALTO	M3	55	55
2	ADMINISTRACION DIRECTA - TRABAJOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTOS EN LOS EDIFICIOS	U.	1	1
		IMPERMIABILIZACION DE LOSA EN EDIFICIO AMPARO SOCIAL	U.	1	1
3	ADMINISTRACION DIRECTA - REPARACION DE ACERAS ORNAMENTALES	LEVANTAMIENTO DE ADOQUINES EN MAL ESTADO	DIA.	6	6
		REEMPLAZO Y REPARACION DE ACERAS	DIA.	6	6
4	ADMINISTRACION DIRECTA - TRABAJOS EN COORDINACION CON MANTENIMIENTO VIAL	APOYO A TRABAJOS DE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO VIAL	DIA.	3	3
5	ADMINISTRACION DIRECTA - ARMADO DE ALCANTARILLAS METALICAS	ARMADO DE ALCANTARILLAS METALICAS	DIA.	3	3
6	ADMINISTRACION DIRECTA - REPARACION DE VIAS	LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE ADOQUINES EN MAL ESTADO	DIA.	5	5
		REEMPLAZO Y REPARACION DE ADOQUINES DE VIA	DIA.	5	5

COORDINACION MANTENIMIENTO VIAL					sep-24		
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Meta	Ejec.	%	
1	LASTRADO DE 2.7 KM DE VIA DE ACCESO A LA MINA SUYUNO EN EL SECTOR SUYUNO - ALTAMIRA	APERTURA Y RESANTEO DE VIA DE ACCESO A LA MINA SUYUNO	m	2700	2700	100%	
		CARGADO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE MATERIAL DEL RIO SUYUNO PARA LASTRADO DE 2.7 KM DE VIA DE ACCESO A LA MINA SUYUNO EN EL SECTOR SUYUNO - ALTAMIRA	m	2700	2700	100%	
2	INTERVENCION RUTINARIA EN EL BOTADERO MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS	APILADO DE DESECHOS SOLIDOS Y CAPA DE COBERTURA CON TIERRA EN LAS CELDAS DEL BOTADERO MUNICIPAL	U.	4	4	100%	
3	INTERVENCION EN EL AREA VERDE ESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MUNICIPIO DE LORETO	CORTE Y ADECUACION DE AREA VERDE ESCOLAR	GLB	1	1	100%	
4	INTERVENCION EMERGENTE EN EL PASO LATERAL DE LA 15 DE NOVIEMBRE POR MERGENCIA OCACIONADA POR LA CAIDA DEL PUENTE EN LA COMUNA 15 DE NOVIEMBRE, ACCESO A COMUNIDAD 25 DE AGOSTO	APERTURA , RESANTEO Y LASTRADO DE ACCESO LATERAL PARA EL PASO PROVISIONAL A LAS COMUNIDADES 15 DE NOVIEMBRE - 25 DE AGOSTO	m	2300	2300	100%	
5	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CENTRO POBLADO EN LA COMUNIDAD JUAN PIO MONTUFAR	RECONFORMACION DE CALLES DEL CENTRO POBLADO DE JUAN PIO MONTUFAR	m	1200	1100	92%	
6	APERTURA DE CALLES PARA EL PROYECTO DE MIDUVI EN EL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD CASCABEL II	APERTURA DE CALLES Y LIMPIEZA DEL CENTRO POBLADO DE CASCABEL 2	HA	3,5	3,5	100%	
7	RELASTRADO DE VIA DE ACCESO A LA MINA ARAQUE PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL	RELASTRADO Y MANTENIMIENTO DE VIA DE ACCESO A MINA ARAQUE PASANDO POR LOS CENTROS POBLADOS DE SELVA	Km	14,5	10,3	71%	