

INFORME No. 009-CFISC-GADML-2026
INFORME DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION DEL
GADML, PARA LOTAIP, MES DE ENERO DE 2026

Fecha: 02 de febrero de 2026

ANTECEDENTES:

- Mediante memorando Nro. GADMCL-DGPDT-2026-0178-M-GD, del 26 de enero de 2026, el Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, solicita lo siguiente: “(...) SE REMITA LA INFORMACIÓN COORRESPONDIENTE A LA LOTAIP – MES ENERO DE 2026.

BASE LEGAL:

- *Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocida como LOTAIP 2.0, tiene como objetivo principal fortalecer el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información y mediante las competencias de la Defensoría del Pueblo como ente rector, aportar a la transparencia en el país.*
- *COORDINACION DE FISCALIZACION, Misión. - Ejercer el control y la fiscalización interna de la ejecución de obras que ejecutan por administración directa, o mediante la contratación de acuerdo con la Ley, generando información permanente y verás de los productos y servicios a la Alcaldía.*

DESARROLLO

Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos, es funcionario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loreto desde el 2 de octubre del 2023, en calidad de Coordinador de Fiscalización.

En base a los objetivos de la Coordinación de Fiscalización, esto es controlar y vigilar la calidad de la obra pública que ejecuta el GAD Municipal del cantón Loreto, en concordancia con las leyes, normas y especificaciones técnicas establecidas, se describen las actividades realizadas.

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

A continuación, se detalla un cuadro en el que se puede observar las actividades mensuales realizadas en la fiscalización de obras, en el mismo se puede notar que existen trabajos que se enmarcan como permanentes, esto corresponde a que, dentro de las actividades de fiscalización, conlleva a realizar trabajos de inspección y verificación en campo, y trabajos de elaboración de documentos en oficina.

COORDINACION DE FISCALIZACION				Enero / 2026	
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Cant.	%
1	MCO-GADML-2025-03, "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	ANALISIS DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		PROYECCIÓN DE TIEMPOS Y PLANILLAS DE OBRA.	U.	0.90	90%
		A ESPERA DE ANTICIPO	U.	1	
2	PROCESO:MCO-GADML-2025-04, "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".	ANALISIS DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		PROYECCIÓN DE TIEMPOS Y PLANILLAS DE OBRA.	U.	0.90	90%
		A ESPERA DE ANTICIPO	U.	1	
3	PROCESO:MCO-GADML-2025-05, "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	4	100%
		INFORME PARA TRÁMITE DE PLANILLA MENSUAL, Y REAJUSTES DE PRECIOS.	U.	1	100%
4	PROCESO:MCO-GADML-2025-06, "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES AGROPRODUCTIVO SHINCHIK YUYARIK, COMUNIDAD EL INCA, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	4	100%
		INFORME PARA TRÁMITE DE PLANILLA MENSUAL, Y REAJUSTES DE PRECIOS.	U.	1	100%
5	PROCESO:MCO-GADML-2025-07, "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, BATERÍA SANITARIAS, TANQUE ELEVADO Y MANTENIMIENTO DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA PADRE FRANCISCO TRAMADROLLO EN LA COMUNIDAD CHAMBIRA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	ANALISIS DE PLANOS, PRESUPUESTO, APUS y ESP. TECNICAS.	U.	1	100%
		PROYECCIÓN DE TIEMPOS Y PLANILLAS DE OBRA.	U.	0.90	90%
		A ESPERA DE ANTICIPO	U.	1	
6	PROCESO:MCO-GADML-2025-09, "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	4	100%
		INFORME PARA TRÁMITE DE PLANILLA MENSUAL, Y REAJUSTES DE PRECIOS.	U.	1	100%

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

7	PROCESO:MCO-GADML-2025-12, "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE PASOS ELEVADOS Y COLOCACION DE BOMBA DE IMPULSION EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA EN LA TRAYECTORA QUE VIENE DESDE LA CAPTACION UBICADA EN EL SECTOR EL MIRADOR HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAN MONTALVO DEL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	2	100%
		PROYECCIÓN DE TIEMPOS Y PLANILLAS DE OBRA.	U.	1	100%
		INFORME PARA TRÁMITE DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL.	U.	1	100%
8	PROCESO:LICO-GADML-004-2017, "REGENERACION URBANA DE LA CABECERA CANTONAL DE LORETO"; EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE ACUERDO TOTAL DE MEDIACIÓN No. 0056-CMAT-2025-QUI, PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN No. 0648-DNCM-2023-RIO	REVISION PROYECTO ELECTRICO PARA APROBACIÓN CENEL EP.	U.	1	100%
		INFORME PARA SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL	U.	1	100%
9	FISCALIZACIÓN DE APOYO, de la obra: Proceso: LICO-GADPRPM-2025-003, "Fortalecimiento a la Cadena de Valor de Cacao y Centro de Acopio en beneficio de los Productores Kichwas de la parroquia puerto Murialdo". por Disposición del Sr. Alcalde, mediante Memorando Nro. GADMCL-A-2024-4232-M-GD, de fecha 05 de septiembre de 2024, en atención al pedido de la Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto Murialdo.	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	1	100%
		PROYECCIÓN DE TIEMPOS Y PLANILLAS DE OBRA.	U.	1	100%
		SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE TRABAJOS (23-ENERO DE 2025).	U.	1	100%
PROMEDIO					98.50%

OBSERVACIONES. –

La Coordinación de fiscalización informa que los trabajos y actividades realizadas para el periodo **del 01 al 31 de enero de 2026**, se cumplieron en el **98,50 %**.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD. –

Elaborado por:

Ing. Civil Carlos Norberto Vélez Burgos
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN